

REKONSTRUKSI JALAN SURAKARTA- GEMOLONG (SRAGEN)-PURWODADI



INFORMASI UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN TA. 2023



PPK 3.5 PROVINSI JAWA TENGAH

REKONSTRUKSI JALAN SURAKARTA-GEMOLONG (SRAGEN)-PURWODADI

DATA TEKNIS	
DIPA	: DIPA TA. 2022 : Rp. 14.000.000.000,- (DIPA Rev.10, 19 Des. 2022) DIPA TA. 2023 : Rp. 94.500.000.000,- (DIPA Rev.03, 7 Februari 2023)
Kontrak	: HK0203-Bb7.8.5/XII/2022/01 (14 Desember 2022) Rp. 97.481.493.433,41 (Kontrak Awal)
Masa Pelaksanaan	: 365 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan	: 365 Hari Kalender
Rencana PHO	: 14 Desember 2023
Rencana FHO	: 12 Desember 2024
Penyedia Jasa	: PT. Deltamarga Adyatama
Konsultan Supervisi	: PT. Indec Internusa (KSO) - PT. Nusvey
Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surakarta - Gemolong - Geyer : 4,93 Km ▪ Purwodadi - Geyer : 0,40 Km ▪ Lingkar Utara Barat (Sragen) : 1,85 Km ▪ Lingkar Utara Timur (Sragen) : 1,32 Km

PROGRES FISIK :		REALISASI KEUANGAN :
Thd DIPA TA. 2023	Thd Kontrak	
RENC. : 7,18 %	RENC. : 8,12 %	Rp. 0,- (0 % Thd DIPA) Rp. 14.000.000.000,- (14,36 % Thd Kontrak)
REAL. : 7,78 %	REAL. : 8,81 %	
DEV. : +0,61 %	DEV. : +0,69 %	



NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Dalam desain awal PJU sebanyak 91 buah harus direlokasi karena berada dalam perkerasan badan jalan/bahu jalan	Masih dalam tahap koordinasi dengan Balai Pengelola Sarana Prasarana Pembangunan Wilayah III (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen
2.	Dana diblokir sebesar RP.59,5 M TA.2023	Sudah diajukan permohonan buka blokir TA.2023



LOKASI SEGMENT PEKERJAAN

NO	NAMA RUAS	PANJANG	Panjang Penanganan (M)	KM STA		Keterangan
		RUAS		Awal	Akhir	
1	Surakarta - Geyer	38,528				
	Lokasi 1		225	14+575	14+800	
	Lokasi 2		150	14+800	14+950	
	Lokasi 3		350	15+450	15+800	
	Lokasi 4		200	15+800	16+000	
	Lokasi 5		442	16+975	17+417	
	Lokasi 6		283	29+300	29+583	
	Lokasi 7		380	30+325	30+705	Lokasi Awal
	Lokasi 8		750	31+750	32+500	
	Lokasi 9		100	32+500	32+600	
	Lokasi 10		1.750	32+600	34+350	Lokasi Awal
	Lokasi 11		100	34+700	34+800	
	Lokasi 12		100	34+800	34+900	
	Lokasi 13		100	39+100	39+200	
2	Purwodadi - Geyer	20,530				
	Lokasi 14		250	82+100	82+350	
	Lokasi 15		150	85+100	85+250	
3	Lingkar Utara Barat (Sragen)	3,630				
	Lokasi 16		650	0+300	0+950	
	Lokasi 17		500	2+000	2+500	
	Lokasi 18		700	2+800	3+500	Lokasi Awal
4	Lingkar Utara Timur (Sragen)	3,460				
	Lokasi 19		1.320	0+630	1+950	

TARGET SEBELUM LEBARAN (H-10)

TIM 1

Ruas Jalan Surakarta Geyer

- Tim 1 KM 30+325 s/d 30+705 (380 m)
- Tim 2 KM 33+625 s/d 34+325 (700 m)

TIM 2


TARGET SEBELUM LEBARAN (H-10)

TIM 3

Ruas Lingkar Utara Barat Sragen

- STA 3+222 s/d 3+641 (419 m)

SURAKARTA – GEMOLONG - GEYER



PROGRES FISIK PELAKSANAAN LAPANGAN
Ruas Jalan Provinsi Surakarta - Gemolong
➤ KM 33+625 s/d 34+325 (700 m)





Dokumentasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi



Pekerjaan Perkerasan Beton FS45
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 34+120 kanan



Pekerjaan Perkerasan Beton FS45
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 33+825 kanan



Dokumentasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi



Pekerjaan Perkerasan Beton FS45
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 30+475 kanan



Pekerjaan Perkerasan Beton FS45
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 30+350 kanan



Dokumentasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi



**Pekerjaan Perkerasan Beton FS45
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 33+720 kanan**



**Pekerjaan Penghamparan dan Pemasatan Agregat Klas A
Ruas Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi Km. 33+850 sd 34+050 kiri**



Dokumentasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi



Pekerjaan Timbunan Pilihan
Ruas Lingkaran Utara Barat (Sragen) Sta. 3+500 - 3+600



Pekerjaan Pasangan Batu
Ruas Lingkaran Utara Barat (Sragen) Sta. 0+500 - 0+600 kiri



Dokumentasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Surakarta - Gemolong (Sragen) - Purwodadi



Pekerjaan Pasangan Batu
Ruas Lingkak Utara Timur (Sragen) Sta. 0+430 kiri



Pekerjaan Pasangan Batu
Ruas Lingkak Utara Timur (Sragen) Sta. 1+115 kiri