



## Pekerjaan Pelebaran jembatan Geneng II (km 37)

1. Pekerjaan mulai dilaksanakan setelah masa arus mudik dan balik Lebaran 2023. Hal ini sesuai arahan pihak Lantas Polres Demak agar lalin arus mudik dan balik lebaran tidak terganggu.
2. Saat ini dalam pekerjaan sisi kanan jembatan. Pengecoran *box* direncanakan selesai pada akhir juli 2023, dan dilanjutkan pengecoran peninggian jalan dengan beton / rigid.
3. Targetnya pada Bulan November 2023, jembatan sudah dapat dilintasi 2 arah dan penyelesaian pekerjaan minor / perapian.

### Pekerjaan Rekonstruksi Rigid Welahan (km 44):

1. Jalur kiri sudah selesai sampai akhir segmen.
2. Jalur kanan masih 300 m.
3. Saat ini proses pelebaran dengan target 2 hari s.d lantai kerja; dan 3 hari pengecoran rigid fs 45 (target 16 Juli 2023 selesai); 4 hari proses curing.
4. Rencana 21 Juli 2023 open traffic 2 jalur paralel dengan pekerjaan bahu jalan.

### Pekerjaan Rekonstruksi Rigid di Gotri (km 49):

1. Dikerjakan secara bertahap dalam 3 segmen (500 meter per segmen). Pembagian tahapan per segmen ini bertujuan untuk mengurangi panjang antrian lalu lintas kendaraan pada saat pekerjaan berlangsung.
2. Jalur kiri sudah selesai 1 km (2 segmen) dari target 1,5 km.
3. Jalur kanan selesai 0.8 km (2 segmen) dari target 1,5 km. Ditargetkan tgl 12 juli selesai pengecoran 200 m. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai umur beton kurang lebih 4 hari, sehingga direncanakan pada tanggal 16 juli bisa dilintasi.
4. Pekerjaan selanjutnya adalah pelebaran sisi kiri segmen ketiga (500 terakhir).
5. Perkiraan selesai pekerjaan beton rigid seluruhnya di Gotri pada bulan agustus 2023.