



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali 57316 Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax : [0276] 321049 ▪ Email : dpupr@boyolali.go.id ▪ Website : www.dpupr.boyolali.go.id

Boyolali, 12 September 2023

Nomor : 600/6228/4.3 /2023

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada

Yth. Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH
di - S E M A R A N G

Hal : Tanggapan aduan gangguan akses jalan
masuk warga Kelurahan Mojosongo,
Kecamatan Mojosongo

Menindaklanjuti laporan warga Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali melalui dari laporgub.jatengprov.go.id hari senin tanggal 11 September 2023 perihal jalan masuk rumah warga kami sampaikan sebagai berikut :

1. Ada kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Mojosongo Logerit Nilai Kontrak Rp. 371.305.000,- Nomor. K-E/02.12/SP/BM/4.3/2023 tanggal 24 mei 2023 , jangka waktu pelaksanaan 120 hari mulai 25 Mei 2023 sampai dengan 21 September 2023
2. Berikut ini data kondisi Pembangunan Drainase Jalan Mojosongo Logerit :
 - Panjang Drainase 247m, Lebar 60cm, Tinggi dinding 40cm-170cm, Saluran beton.
 - Progres rencana sampai dengan Minggu ke 14 periode tanggal 1 September s.d 7 September 92,56%
 - Realisasi sampai dengan Minggu ke 14 adalah 88,22%
 - Deviasi 4,34 % (terlambat)
3. Foto terlampir.

Demikian tanggapan laporan dan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BOYOLALI



AHMAD GOJALI, S.Sos, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19730415 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan)
2. Inspektorat Daerah Kab. Boyolali
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali 57316 Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax : [0276] 321049 ▪ Email : dpupr@boyolali.go.id ▪ Website : www.dpupr.boyolali.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : K-E/002.13/SPMK/BM/4.3/2023

Tanggal : 24 Mei 2023

Paket Pekerjaan :

PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MOJOSONGO - LOGERIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JOKO PRASETYO, S.T.

NIP : 19770617 200801 1 006

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali.

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.250 Boyolali - Kode Pos 57316
Telp.(0276)321049

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : K-E/02.12/SP/BM/4.3/2023, tanggal 24 Mei 2023, bersama ini memerintahkan kepada :

N a m a : TRI HERAWATI, SH

Jabatan : Direktur CV. Pelita Nusantara

Alamat : Jl. Pandanaran No. 216


selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Drainase Jalan Mojosongo - Logerit;
2. Nilai Kontrak : Rp. 371305000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);
3. Tanggal Mulai Kerja : 25 Mei 2023;
4. Waktu Penyelesaian : selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 September 2023;
5. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

Denda: terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak.

CV. Pelita Nusantara
Penyedia



TRI HERAWATI, SH
Direktur

Kepala Bidang Bina Marga
DPUPR Kabupaten Boyolali
Pejabat Pembuat Komitmen



JOKO PRASETYO, S.T.
NIP. 19770617 200801 1 006

FOTO KONDISI DRAINASE JALAN MOJOSONGO-LOGERIT



FOTO KONDISI DRAINASE JALAN MOJOSONGO-LOGERIT



FOTO DRAINASE JALAN BELUM DI COR

