

# FORM TANGGAPAN HASIL TINDAKLANJUT

## Tanggapan :

Terima kasih atas laporannya

## Hasil Peninjauan :

1. Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan peninjauan lapangan di Jl. Gurami Kelurahan Tegalsari oleh petugas bidang PSDA DPUPR Kota Tegal, ibu Lili ( pemilik warung nasi di ujung Jl. Gurami - Jl. Veteran ), dan ibu Zulfa ( pemilik warung nasi di ujung Jl. Gurami - Jl. MT. Haryono ).
2. Menurut penjelasan dari warga setempat air genangan banjir berasal dari saluran Gajahmada yang elevasinya sedang tinggi pasca turunnya hujan, masuk melalui saluran Jl. Gurami kanan dan saluran Jl. Gurami kiri, sehingga meluap menggenangi Jl. Gurami dari mulai perempatan Jl. Gurami - Jl. Udang sampai di depan warung makan bu Zulfa dengan ketinggian genangan 20 cm.
3. Kondisi saluran Jl. Gurami kanan dan saluran Jl. Gurami kiri dengan lebar saluran = 30 cm dan lebar muara saluran = 20 cm, sepanjang saluran Jl. Gurami tidak terdapat bak kontrol ( manhole ) dan tertimbun material tanah setebal 10 - 30 cm, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pembersihan rutin atas saluran tersebut dan air hujan yang turun dipermukaan Jl. Gurami tidak dapat masuk kedalam saluran.

## Rencana Tindak Lanjut :

Upaya yang perlu dilakukan untuk menangani hal tersebut yaitu peningkatan saluran Jl. Gurami sepanjang 215 meter dengan konstruksi U-Ditch 500.500 + Cover HD dan crossing Jl. Udang dengan BC 600.600 sepanjang 12 meter diestimasi menghabiskan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan sedang kami usulkan melalui Wali kota Tegal untuk penganggarannya

Tegal, 25 Juni 2025

Mengetahui,

**MEI WITDIYASTO**

NIP. 198005042003121004